

**АКТ
комиссионного обследования**

дата 16.08.2018

время 11-00

Комиссия в составе:

1. Главного специалиста администрации пос. «Мосрентген» - Воропаевой А.Н.
(должность, Ф.И.О)
 2. Представителя технического надзора - Сигаева И.А. (в рамках Муниципального контракта от 02.08.2018 №ОТСК-1/2018)
(должность, Ф.И.О)
 3. Представитель «УК Автострой ЖКХ» - гл. инж. УК Автострой ЖКХ (Ильинский И.И.)
(должность, Ф.И.О)
- Произвела обследование кровли в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген»», поселок завода Мосрентген, д.24.

В ходе обследования установлено:

- сквозные отверстия в плите на кровле в виде не заделанных цементно-песчаных трещин;
- в районе скатных водосточных труб в раковинах и в местах стыков;
- механические повреждения (отрывные) кровельного покрытия;
- наличие остатков механических загрязнений и грязи на кровельном покрытии и в водосточном коллекторе.

Вывод:

Кровля в аварийном состоянии. Требуется проведение работ по устранению повреждений кровельного покрытия и заделке отверстий.

В ходе обследования производилась фотофиксация – _____ снимков

Воропаева А.Н.
(подпись, Ф.И.О., Контактный телефон)

Ильинский И.И.
(подпись, Ф.И.О., Контактный телефон)

Сигаев И.А.
(подпись, Ф.И.О., Контактный телефон)

Ильинский И.И.
(подпись, Ф.И.О., Контактный телефон)